ವಿಷಯ: Construction of drain & Concrete work at Krekallu and Bagalagunte Old Village surrounding in ward no 14 Bagalagunte T dasarahalli Sub Division.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ 14 ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ Construction of drain & Concrete work at Krekallu and Bagalagunte Old Village surrounding in ward no 14 Bagalagunte T dasarahalli Sub Division ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ-ಕೋಡ್ - 1878ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪೆಮೊ ಸಂಖ್ಯೆ:- ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ದಾ.ವಿ/ಅ.ಮ/91/2018-19, ದಿನಾಂಕ: 29.12.2018 ಮತ್ತು ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:- ಬಿಬಿಎಂಪಿ /ಮು.ಅ/ದಾ.ವ/ತಾ.ಮಂ/105/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 01.02.2019 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 27.08.2018ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿಯ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಾನ್ಯಾಸ್ಥಾಸ/ಪಿಆರ್/06/2018-19 ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,00,00,000.00/- ಗಳಿಗೆ ಮೆ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: **27.02.2019** ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (68) ರಿಂದ (81) ರವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ಉಪ ವಿಭಾಗ & ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮತ್ತು Comparative Statement ತಯಾರಿಸಿ, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಜಾಗದ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ತಡವಾದ್ದರಿಂದ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲು 470 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸದೇ ದಂಡ ರಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

1	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು/-
4	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1,00,00,000.00/-
6	ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 85,67,320.00/-
7	ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 6,12,043.11/-
8	ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಶೇಕಡವಾರು	ಶೇ. 6.12%

Scanned by CamScanner

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....2.....
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

89 **ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.**

1. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 6,12,043.11/-ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 85,67,320.00/- ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 85,67,320.00/- ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಬಿಒಕ್ಯೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 90

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಜಾಗದ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ತಡವಾದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲು 470 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸದೇ ದಂಡ ರಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 91

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

92 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ)

ಕಂಡಿಕೆ (90) ಮತ್ತು (91)

ಅನ್ವಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಕೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲೆಯಾದಂತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಕಾ/- ರವರ ಪರವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

3) E.E - ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 09/11/202
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Scanned by CamScanner

BRUHATH BANGALORE MAHANAGARA PALIKE

FORMATE -01

EXTENSION OF THE TENDER PERIOD PROPOSAL FOR THE CONTRACT WORK WHICH DID NOT COMPLETED WITH IN DUE DATE

Sl	DESCRIPTION	DETAILS
1	Name of the work	Construction of drain & Concrete work at Karekallu and bagalagunte Old Village Surroundings in ward No 14 Bagalagunte, T.Dasarahalli Sub Division
2	Estimated cost and Technical Sanction NO and Date	Rs.100.00 Lakhs, T.S No.105/18-19, 01.02.2019
3	Amount of Tender	10000000.00
4	Job Code No	014-19-000005
5	Name & Address of the contractor	KRIDL
6	Aggrement No & Date	EE/DD/AGR/365/18-19, Dt.27.02.2019
7	No. & Date Under which the work order has been issued	EE/DD/WO/365 /18-19, Dt.27.02.2019
8	Time limit Originally fixed for completion of time	180 Days
9	Date of application of contractor requesting for extension	
10	Date of receipt of application in Sub Division	
11	Weather time extended	No
12	Due date of Starting the work	
13	Due date of completion of the work	
14	Actul Date of completion of the work	26.08.2019
15	Progress achieved during first extension	–
16	Time extension period applied for	27.08.2019 To 04.12.2020
17	No of Days	470 Days
18	Time Extension Recommended	470 Days

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು 560073

Scanned by CamScanner

Sl	DESCRIPTION	DETAILS
19	Whether original application of contractor enclosed	Yes
20	The balance work to be executed	25%
21	Approximate time required for completion on the work	90 Days
22	Work charge establishment expenditure incurred after expirey of the due date of completion	2500000(25%)
23	Wether notice as per clause (2) of aggreement if so, No	NO
24	Weather Reply received action taken on the contractor	–
25	Rate of Fine recommended by Asst.Executive Engineer	Recommanded Without Penalty
26	Remarks of Executive Engineer	[illegible] Time Extension [illegible]

ASSISTANT ENGINEER
Ward No 14

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
T.Dasarahalli SUB DIVISION

EXECUTIVE ENGINEER
Dasarahalli Division

[illegible] Time Extension [illegible]

Scanned by CamScanner